

旁站监理记录表

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: F6H01-PZSL-069

日期及气候: 2019.09.27 晴. 15-19℃	施工地点: 11#、12# 风机
旁站监理的部位或工序: 箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2019.09.27 8:30 分	旁站监理结束时间: 2019.09.27 15:00 分
施工情况: 1. 施工人员: 6 人 管理人员 落实到位 上岗经过培训和技术交底. 2. 砼为商品砼 强度 C35. 3. 浇筑砼浇筑时符合设计需求 4. 施工工具: 插入式振动棒 2 根 汽油发电机 1 台. 装载机 1 台. 5. 设计塌落度: 180±20	
监理情况: 1. 在浇筑过程中检查模板支撑情况: 支撑模板, 无漏浆. 模板移, 密性良好. 2. 使用商砼为: C35. 3. 塌落度实测为 165 mm. 4. 浇筑块 2 块. 5. 11# 8m³ 12# 8m³ 混凝土.	
发现问题: 发现钢筋保护层不够.	
处理意见: 用垫块垫钢筋保护层.	
备注 (包括处理结果):	
承包单位 (章): 质检员: 王. 21 日期: 2019 年 09 月 27 日	项目监理机构 (章): 旁站监理人员: 黄长青 日期: 2019 年 09 月 27 日