

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PZJL-071

日期及气候：2019.10.02. bc=20℃		施工单位：山东电力建设第三工程有限公司	
旁站监理的部位或工序：M17 四机基础浇筑			
旁站监理开始时间：2019.10.02. 7:00		旁站监理结束时间：2019.10.02 18:00	
施工情况： 施工人员：16人。砼为商品混凝土：C40。施工号：发电机1号 振动棒4条。设计坍落度为：180±20mm			
监理情况： 主要检查了商品混凝土为：C40泵送料。坍落度为200mm 浇筑过程模板牢固无漏浆。浇筑混凝土量为：58m³ 浇筑块三块。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）：			
承包单位（章）： 质检员：王世 日期：2019年10月02日		项目监理机构（章）： 旁站监理人员：黄长清 日期：2019年10月02日	