

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGH01-PZJL-072

日期及气候：2019年10月30日 22.6℃-16℃		施工单位：山东电力建设第三工程有限公司	
旁站监理的部位或工序：7#、8#风机基础浇筑。			
旁站监理开始时间：2019年10月30日 11:00		旁站监理结束时间：2019年10月30日 15:00	
施工情况： 施工人员为：9人。砂石为商品混凝土：C35 施工设备：发电机一台、振捣棒1条。设计墩高度为：180±20mm			
监理情况： 施工过程中使用的混凝土为：C35。两基共浇筑混凝土16³。检查墩高度为：200mm。浇筑过程中支撑模板牢固无漏浆。沟试块二组。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）：			
承包单位（章）： 质检员：王：龙 日期：2019年10月30日		项目监理机构（章）： 旁站监理人员：黄：松 日期：2019年10月30日	