

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：F6H01-P2JL-074

日期及气候：2019年10月06日 晴 2-16℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：5. 6号风机箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间：2019年10月06日 15:40	旁站监理结束时间：2019年10月06日 19:00
施工情况： 施工人数：9人。砼为商品混凝土：C35。施工器具：发电机1台。 振捣棒2条。装载机1辆。设计坍落度为180±20mm。	
监理情况： 检查时使用的混凝土为商混C35。西基先浇筑混凝土16³。坍落度实测为200mm 浇筑过程无漏浆现象。并浇筑完成2层。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位（章）： 质 检 员： 日 期：2019年 10月 06日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员： 日 期：2019年 10月 06日