

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PZJL-015

日期及气候：2019年10月09日 多云 6-16℃		施工单位：山东电力建设第三工程有限公司	
旁站监理的部位或工序：15号风机基础浇筑			
旁站监理开始时间：2019年10月09日 07:55分		旁站监理结束时间：2019年10月09日 16:35分	
施工情况：浇筑人员：17人。旁站人员：陈俊刚。砼为商品混凝土C40，泵车浇筑。混凝土浇筑时符合要求，设计坍落度180±20mm。泵车浇筑，插入式振动棒6条。			
监理情况： 现场检查坍落度为：一次：210mm，二次：190mm。混凝土温度实测为：22.4度，室外温度为10.6℃。在浇筑过程中支撑模板牢固，无漏浆现象。已出报告为C40。现场留试块3组。实际浇筑混凝土：53方。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）：			
承包单位（章）： 质检员：王少华 日期：2019年10月9日		项目监理机构（章）： 旁站监理人员：黄长青 日期：2019年10月09日	