

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：F6H01-P2JL-077

日期及气候：2019年10月10日，多云 4℃~14℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站电气接室回填土。	
旁站监理开始时间：2019年10月10日，早 7:30	旁站监理结束时间：2019年10月10日，下午 19:00
施工情况：施工单位配备各专业人员，机械设备满足施工要求，施工机械运转正常，施工员、质检员、安全员现场指挥、检查，对施工人员进行安全技术交底及分工，施工采用挖机回填，人工辅助平整清理，回填土为开挖时放在场外的挖土，每层厚度300cm。	
监理情况：监理旁站人员1人到达，检查坑内无杂物，人员配备到位，机械运转正常，基础分部验收合格，同意回填，检查现场安全文明情况和交底情况，强调要求确保安全文明施工，要求按方案回填夯实，控制每层在300以内，注意成品保护，检查每层厚度及压实度，基本达到要求。	
发现问题： 施工过程中，监理发现局部厚度超过规范要求，要求施工人员进行清理超厚部位。	
处理意见： 在监理人员的监督下，施工人员进行清理超厚部位，开始继续施工。	
备注（包括处理结果）：	
承包单位（章）： 质检员：_____ 日期：2019年 10 月 10 日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员：_____ 日期：2019 年 10 月 10 日