

旁站监理记录表

工程名称： 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: FGM01-PZJL-018

日期及气候: 10月12日 晴 -2~11℃	施工单位: 山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 35KV集电线路BN13基础砼浇筑	
旁站监理开始时间: 08:00	旁站监理结束时间: 14:00
施工情况: 现场土建专工2人, 技术员1名, 安全员1人, 工人5名, 发电机2台, 捣捣棒2根, 砼材料及配合比符合设计要求。	
监理情况: 砼由商砼站提供, 强度等级为C30, 添加防腐阻锈剂, 测试坍落度182mm, 按要求留置试块3组, 2组同条件养护, 1组标准养护。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 砼数量: 66.86 m³ 实际用量 70 m³	
承包单位 (章): 质检员: 王成 日期: 2019 年 10 月 12 日	项目监理机构 (章): 旁站监理人员: 房立华 日期: 2019 年 10 月 12 日