

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：F6401-P27L-0950

日期及气候：10月07日 晴转多云 4~17℃

施工单位：山东电力建设第三工程有限公司

旁站监理的部位或工序：35KV集电线路AN10基础砼浇筑

旁站监理开始时间：08:30

旁站监理结束时间：13:00

施工情况：现场土建专工2人，技术员1名，安全员1名，2人6号，发电机2台，振捣棒2根。砼材料及配合比符合设计要求。

监理情况：砼由商砼站提供，强度等级为C30，添加防腐阻锈剂，测试坍落度为193mm，按要求试块留置3组，2组同条件养护，1组标准养护。

发现问题：
无

处理意见：
无

备注（包括处理结果）：
砼数量：35.55m³(理论)，砼实际用量37m³。



承包单位（章）：
质检员：王立华
日期：2019年10月07日



项目监理机构（章）：
旁站监理人员：房立华
日期：2019年10月07日