

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：[6]101-PZJL-081

日期及气候：2019年10月15日 多云 -2℃-10℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：1号2号箱变基础浇筑砼。	
旁站监理开始时间：2019年10月15日早9:00	旁站监理结束时间：2019年10月15日午16:00
施工情况：现场施工人工6人，施工设备振捣棒2台，铲车1台，满足施工要求，施工单位各管理人员现场指挥，班前做了技术交，施工采用C35商品砼，施工机运转正常，施工方法与方案一致，砼方量16m³。	
监理情况：监理旁站人员1人到站，检查现场安全防护到位，施工用电设备安全可靠，检查砼出厂时间到现场时间未超时，施工方案已报监理部审查批准，钢筋模板已验收合格，同意浇筑，见证提取C35标养试块3组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度试验一次195mm符合要求。	
发现问题： 无。	
处理意见： 无。	
备注（包括处理结果）：	
承包单位（章） 质检员：[签字] 日期：2019年10月15日	项目监理机构（章） 旁站监理人员：[签字] 日期：2019年10月15日