

旁站监理记录表

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: FGM01-PZJL-082

日期及气候: 2019年10月16日, 多云转晴 -5℃~12℃	施工单位: 山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 12#风机基础浇筑砼.	
旁站监理开始时间: 2019年10月16日 早 9:30	旁站监理结束时间: 2019年10月16日 下午 11:30
施工情况: 现场施工人工15人, 钢筋工1人, 模板工2人, 施工机械振动棒5台, 砼泵车2台, 砼罐车13辆, 满足施工要求, 施工单位各管理人员现场指挥, 班前做了技术交底, 施工人工分工明确, 各负其责, 施工步骤与方案一致, 施工过程正常, 未出现意外情况.	
监理情况: 监理旁站人员1人到位, 检查现场安全防护到位, 施工用电设备安全可靠, 商砼厂家手续齐全, 砼出厂时间致到场时间未超时, 施工方案已报监理项目部审查批准, 钢筋模板已验收合格, 同意浇筑砼, 提出C40标养试块5组, 同条件1组, 实测砼坍落度一次205, 测温2次 16℃, 15.9℃, 砼泵车70m	
发现问题: 实测砼坍落度超规范要求	
处理意见: 即时通知商砼厂家减水.	
备注 (包括处理结果):	
承包单位(章): 质检员: 719 日期: 2019年10月16日	项目监理机构(章): 旁站监理人员: 李振 日期: 2019年10月16日