


旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：HND01-PZJL-086

日期及气候：2019年10月19日 多云，-1~15℃		施工单位：山东电力建设第三工程有限公司	
旁站监理的部位或工序：9#次机基础浇筑砼。			
旁站监理开始时间：2019年10月19日 早 7:00		旁站监理结束时间：2019年10月19日 11:30	
施工情况：现场施工工人19人，钢筋工1人，模板工2人，木工1人，设备振动棒4台，砼泵车2台，砼罐车13辆，满足施工要求。施工单位各管理人员均到场指挥。班前做了安全、技术交底，人员分工明确，施工方法与方案一致，砼标号C40，方量560m³，施工过程正常，未发生意外情况。			
监理情况：监理人员2人旁站，检查现场安全防护到位，施工设备安全可靠，检查商品砼厂家手续齐全，施工方案已报监理部审查批准，钢筋、模板已验收合格，同意浇筑砼。施工过程中检查砼出厂时间，到浇筑完成未超规定提取标号试块5组，同条件2组，实测砼坍落度1次190mm符合要求，测强1次12.3度。			
发现问题：施工过程中监理人员发现局部振捣不到位。			
处理意见：要求施工人员对漏振部位补振。在监理人员的监督下，施工人员对漏振部补振后续继续施工。			
备注（包括处理结果）：			
承包单位（章）： 质检员： <u>王世</u> 日期：2019年10月19日		项目监理机构（章）： 旁站监理人员： <u>朱</u> 日期：2019年10月19日	