

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FCM21-P2JL-087

日期及气候：2019年10月19日 多云 -1~15℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：1#~3#皮电场区箱变基础回填土。	
旁站监理开始时间：2019年10月19日 早 7:00	旁站监理结束时间：2019年10月19日 晚 19:30
施工情况：施工单位配备各专业人员到位，施工机械运转正常，施工员、质检员现场指挥，班前对施工人员进行安全、技术交底，人员分工明确，采用铲车回填，人工辅助平整，回填土为开挖时放在场外的挖土，每层回填厚度300mm。	
监理情况：监理旁站人员1人，回填前检查坑内无杂物，人员配备、机械设置满足施工要求，基础分部验收合格，同意回填，检查现场安全文明施工和交底情况，回填时要注意成品保护，要求按方案施工分层回填，经检查分层厚度基本达到要求。	
发现问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位（章）： 质检员：  日期：2019年10月19日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员：  日期：2019年10月19日