

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：GH101-P2JL-089

日期及气候：10月19日 阴转多云 -2~13℃		施工单位：山东电力建设第三工程有限公司	
旁站监理的部位或工序：35kV集电线路基础回填 AN10、BN13			
旁站监理开始时间：10:00		旁站监理结束时间：16:20	
施工情况：现场质检员 1 人，施工人员 4 人，土方回填土来源于原基坑，经审查符合设计要求，打夯台一台，符合要求。			
监理情况：1. 基底垃圾杂物清理干净；符合设计要求。 2. 回填过程为分层夯实，各层厚度不大于 30cm，压实系数符合要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位（章）： 质检员：刘纪飞 日期：2019 年 10 月 19 日		项目监理机构（章）： 旁站监理人员：房立峰 日期：2019 年 10 月 19 日	