

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PZJL-091

日期及气候：10月20日 晴转多云 1~13℃		施工单位：山东电力建设第三工程有限公司	
旁站监理的部位或工序：18#风机箱变砼浇筑			
旁站监理开始时间：14:00		旁站监理结束时间：16:20	
施工情况：现场质检员1名、安全员1名、砼车一辆，振捣器2台。砼由商混站提供，内掺防冻、防腐阻锈剂，砼强度等级C25，材料及配合比符合要求，施工及管理人员10人。			
监理情况：· 砼坍落度为180mm，留置试块2组，一组同条件养护，一组标准养护，施工、振捣符合施工规范要求。砼实际用量8m³。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位（章）： 质检员：刘纯飞 日期：2019年10月20日		项目监理机构（章）： 旁站监理人员：房立华 日期：2019年10月20日	