

旁站监理记录表

工程名称： 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PBZJL-092

日期及气候：2019年10月20日，晴-1~13℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：#1机基础浇筑砼。	
旁站监理开始时间：2019年10月20日，早 7:00	旁站监理结束时间：2019年10月20日，下午 1:06
施工情况：现场施工工人共15人，钢筋工1人，模板工1人，电工1人，施工设备，振动棒4台，发电机1台，砼泵车2台，砼罐车13辆，人员设备满足施工要求，施工安全管理人员现场指挥，班前做了安全技术交底，施工工人分工明确，施工方法与方案一致，施工情况，从开始施工，到浇筑完成正常，未出现异常情况，砼标号C40，方量556m³。	
监理情况：监理旁站2人到站，检查现场安全防护到位，施工用电设备安全可靠，施工方案已报监理部审查批准，钢筋模板已验收合格，同意下道工序施工，检查砼到场时间到浇筑完成未超时，见证提取标养砼试块6组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度1次，符合规范要求，测温2次分别为15.9度，18.0度，符合要求。	
发现问题：	施工过程中，监理发现局部收面不平整。
处理意见：	要求施工人整改。
备注（包括处理结果）：	施工人按监理要求整改后，继续施工。
承包单位（章）： 质 检 员： 日 期：	项目监理机构（章）： 旁站监理人员： 日 期：