

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PZJL-093

日期及气候：2019年10月21日	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：110kV站设备基础、构架基础、电缆沟。	
旁站监理开始时间：12:20	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 施工人员：8人。现场管理人员落实到位。施工人员分工明确、模板支撑牢固。混凝土浇筑过程中符合设计要求。现场设备：泵车、振捣棒等。均为商品混凝土C30泵送料。 监理情况： 现场主要对商品混凝土的标号进行检查，检查时所用的混凝土为：C30泵送料。浇筑过程中模板支撑牢固无漏浆。检查坍落度为180mm。浇筑混凝土：95方。并留试块3组。 发现问题： 无 处理意见： 无 备注（包括处理结果）： 无	
承包单位（章）： 质检员：王立 日期：2019年10月21日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员：张书春 日期：2019年10月21日