

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FJGH01-PZJL-094

日期及气候：2019年10月21日 多云气温-2~14℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：7#皮机基础浇筑砼。	
旁站监理开始时间：2019年10月21日 早 7:00	旁站监理结束时间：2019年10月21日 下午 11:30

施工情况：现场施工人员在15人，模板工2人，钢筋工1人，电工1人。施工设备：振动棒5台，发电机1台，砼泵车2台，砼罐车13辆，满足施工要求。施工单位各管理人员现场指挥，班前做了安全、技术交底，各专业人员分工明确，施工方法与方案一致，施工过程正常，未发生异常情况。砼标号C40，防裂砼，另另5%膨胀。

监理情况：监理旁站人员2人到位，检查现场安全防护到位，施工用电设备安全可靠，施工方案经监理单位审查批准，钢筋、模板工程验收合格，同意浇筑砼。检查砼到场时间致浇筑完成未超时，见证提取C40砼标养试6组（同条件1组，实际砼浇筑度）次210超出规范要求，立即通知商砼厂家减水，测砼温度10.9度。

发现问题：
施工过程中监理人员发现收面局部不平。

处理意见：
要求施工人员进行抹平。

备注（包括处理结果）：
施工人员在按监理要求做了处理。

承包单位（章）：

质检员： 王立

日期： 2019 年 10 月 21 日

项目监理机构（章）：

旁站监理人员： 朱清

日期： 2019 年 10 月 21 日