

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FQH01-PZJL-095

日期及气候：2019年10月22日 多云-22℃-13℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：10#发电机基础浇筑。	
旁站监理开始时间：2019年10月22早：7:30	旁站监理结束时间：2019年10月22日下午5:00
施工情况：现场施工人数砼工13人，钢筋工1人，模板工1人，电工1人，机械设备，振动棒4台，发电机1台，砼泵车2台，砼罐车13辆，拉水车1辆。人员和设备，满足施工要求。施工单位各管理人员现场指挥，班前进行了安全技术交底，人员分工明确，各施工人员在各自岗位上，施工方法与方案一致，施工过程顺利，未发生安全事故。砼标C40，防泵阻锈，抗裂纤维，防冻剂，旁站515mm。	
监理情况：监理旁站人员2人到站，检查现场安全防护到位，施工用电设备安全可靠，施工人员安全配置齐全，检查商砼厂家手续齐全，砼到场时间未超时，施工方案已报监理部审查批准，钢筋模板已验收合格，同意浇筑砼，见证提取C40砼标养试块6组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度2次分别为240mm、195mm，测砼温度1次13度。	
发现问题： 施工过程当中实测砼坍落度偏大。	
处理意见： 要求施工单位即时联系商砼站复查。	
备注（包括处理结果）： 施工单位连续联系商砼站复查后二次试验符合要求。	
承包单位（章）： 质检员： 日期：2019年10月22日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员： 日期：2019年10月22日