

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PZJL-098

日期及气候：2019年10月24日 晴 -3℃~13℃	施工地点：风电场区6#机位。
旁站监理的部位或工序：6#机位基础浇筑砼。	
旁站监理开始时间：2019年10月24日早 7:30	旁站监理结束时间：2019年10月24日早 5:00
施工情况：现场施工人员在13人，钢筋工1人，模板工1人，电工1人，施工设备，砼泵车2台，砼罐车13辆，拉水车1辆，发电机1台，振动棒4台，满足施工要求，施工单位各管理人员在现场指挥，班前做了安全技术交底，各专业人员分工明确，施工方法与方案一致，人员配合到位，砼配比商品砼厂家资质已上报监理部审查批准，砼标号C40 砼方量55方m ³ 。	
监理情况：监理旁站人员2人到位，检查现场安全防护到位，施工设备安全可靠，人员安全配置到位，施工单位各项管理人员到位，施工方案已报监理审查批准，钢筋模板已验收合格，同意浇筑砼，施工过程中检查商砼到场时间，砼浇筑完成时间未超时，现场提取C40标号试块6组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度190mm符合要求，测砼温度1次13.5度。	
发现问题： 施工过程中监理人员发现局部出现跑模。	
处理意见： 要求施工单位派人加固。	
备注（包括处理结果）： 施工单位立即派人进行了加固。	
承包单位（章）： 质 检 员： 日 期：2019年10月24日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员： 日 期：2019 年 10 月 24 日