

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FLH01-PZJL-099

|                                                                                                                                                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 日期及气候：2019年10月25日 阴 12-18℃                                                                                                                                                   | 施工单位：山东电力建设第三工程有限公司                        |
| 旁站监理的部位或工序：5400机基础浇筑砼。                                                                                                                                                       |                                            |
| 旁站监理开始时间：2019年10月25日 早 7:30                                                                                                                                                  | 旁站监理结束时间：2019年10月25日 早 7:30                |
| 施工情况：现场砼工13人，钢筋工1人，模板工1人，电工1人。施工机械：砼泵车2台，砼罐车13辆，拉水车1辆，振动棒4台。满足施工要求，施工单位各管理人员现场指挥，班前进行了安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位。施工方法与方案一致，施工过程正常，未发生异常情况。砼标号C40商砼，砼方量557m³。防冻、防腐阻锈抗裂纤维砼。       |                                            |
| 监理情况：监理旁站人员1人到站，检查现场安全防护到位。施工用电设备安全可靠，施工人员安全配置到位，施工单位配备各管理人员齐全，现场各司其责，施工方案已报监理部审查批准。钢筋模板已验收合格，同意浇筑砼。施工过程中检查砼出厂时间致浇筑完成未超时，见证提C40标号试块6组（同条件试块）组。实测砼坍落度1次，195mm符合规范要求。测温1次，13℃。 |                                            |
| 发现问题：<br><div>无</div>                                                                                                                                                        |                                            |
| 处理意见：<br><div>无</div>                                                                                                                                                        |                                            |
| 备注（包括处理结果）：<br><div>无</div>                                                                                                                                                  |                                            |
| 承包单位（章）：<br>质 检 员：<br>日 期：2019年 10月 25日                                                                                                                                      | 项目监理机构（章）：<br>旁站监理人员：<br>日 期：2019年 10月 25日 |