

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGH01-PZJL-100

日期及气候：2019年10月26日 晴-3-7℃

施工单位：山东电力建设第三工程有限公司

旁站监理的部位或工序：110kV升压站本体基础、设备基础、SVG基础浇筑

旁站监理开始时间：08:25

旁站监理结束时间：16:40

施工情况：施工人数9人。现场管理人员陈庆利、基础支模牢固。现场准备振捣棒3条。混凝土设计标号为：C30。墙体厚度设计为：160±20mm。对施工人员进行技术、质量交底。符合开工条件。

监理情况：经检查现场施工人员安排合理。施工过程中。模板支护牢固无漏浆。现场实测墙体厚度为：190mm。浇筑110方混凝土。现场留试块5组。使用标号为C30混凝土。

发现问题：

检查发现基础内有沙土。

处理意见：

要求施工单位对基础内的沙土进行冲洗。

备注（包括处理结果）：

已处理，符合要求

承包单位（章）

质检员：王立

日期：2019年10月26日

项目监理机构（章）

旁站监理人员：黄庆

日期：2019年10月26日