

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：F6H01-P27L-01

日期及气候：2019年10月27日，阴，气温-7℃~10℃	施工地点：4#次机机位。
旁站监理的部位或工序：4#次机基础浇筑。	
旁站监理开始时间：2019年10月27日，早8:00	旁站监理结束时间：2019年10月27日，下午3:30
施工情况：现场施工13人，模板工1人，钢筋工1人，电工1人，施工设备，装载机2台，运输车10辆，拉水车1辆，发电机1台，振动棒4台，满足施工要求，施工单位各管理人员现场指挥，班前进行了安全技术交底，各施工人员分工明确，配合到位，施工方案与方案一致，施工过程非常，未发生意外情况，砼标号C40，防腐阻锈，抗裂纤维，防冻剂，砼方量572m³。	
监理情况：监理旁站人员1人到站，检查现场安全防护到位，施工用电设备安全可靠，施工人员佩戴安全配置到位，施工单位各管理人员到位，施工方案已报监理部审查批准，钢筋模板已验收合格，同意浇筑，施工过程中检查砼出厂致浇筑完成未超时，见证提取C40标号试块6组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度1次200mm符合要求，测砼温度1次13度。	
发现问题：施工过程中监理人员发现局部振捣不到位。	
处理意见：要求施工人员进行补振。	
备注（包括处理结果）：在监理人员的监督下，施工人员对漏振部位进行了补振。	
承包单位（章）： 质 检 员： 日 期：2019年10月27日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员： 日 期：2019年10月27日