

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：F6H01-PZJL-102

日期及气候：2019年10月28日 晴气温-12-1℃		施工地点：14#15#箱变基础现场	
旁站监理的部位或工序：2019年10月28日 14#15#箱变基础浇筑砼。			
旁站监理开始时间：2019年10月28日 下午1:30		旁站监理结束时间：2019年10月28日 下午7:30	
施工情况：现场砼工6人，钢筋工1人，模板工1人，施工员、安全员、质检员、现场指挥、班前进行了安全、技术交底，各施工人员在各自岗位，施工设备采用砼罐车1台，振动棒2台，入仓设备满足现场施工要求，施工方案与方案一致，施工人配合到位，砼标号C35，砼方量16m³，施工过程顺利，未发生安全问题及质量问题的。			
监理情况：监理旁站人员1人到位，检查现场安全防护到位，施工用电设备安全可靠，施工单位各管理人员到位，检查商品砼厂家手续齐全，施工方案已报监理审查批准，钢筋模板已验收合格，同意下道工序施工，检查砼到场时间到浇筑完成未超时，见证提取C35标号试块4组，同条件试块2组，实测砼坍落度1次190mm。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位（章）： 质检员： 日期：2019年10月28日		项目监理机构（章）： 旁站监理人员： 日期：2019年10月28日	