

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGH01PZJL-103

日期及气候：2019年10月28日 晴 -7℃-11℃		施工单位：山东电力建设第三工程有限公司	
旁站监理的部位或工序：设备基础、构架基础浇筑。			
旁站监理开始时间：14:20分		旁站监理结束时间：18:36分	
施工情况：施工人员：8人。现场管理人员随旁站。对施工人员进行安全、质量、技术进行了交底。基础支护牢固可靠。现场振捣棒2条。设计商砼为：C30。设计坍落度值为160±20mm。现场符合开盘条件。泵车浇筑。			
监理情况：施工现场人员安排合理。施工器具满足施工要求。在浇筑过程中模板支护牢固。无漏浆。所使用的混凝土C30。泵送料。共使用60方。坍落度实测为：187mm。现场局试OK3组。			
发现问题： 现场检查发现基础内有沙土及垃圾。			
处理意见： 要求施工单位对其基础内的沙土、垃圾进行清理。			
备注（包括处理结果）： 施工单位整改后符合要求。			
承包单位（章）： 质检员：王立 日期：2019年10月28日		项目监理机构（章）： 旁站监理人员：高长春 日期：2019年10月28日	