

旁站监理记录表

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

编号: F6H01-PZJL-104

日期及气候: 2017年10月8日 晴 11°C - 7°C		施工单位: 山东电力建设第三工程有限公司	
旁站监理的部位或工序: 110kV变电站内GIS基础浇筑			
旁站监理开始时间: 11:25分		旁站监理结束时间: 13:50分	
施工情况: 施工人数: 9人 现场管理人员: 1人 监理单位人员: 1人 基础支撑牢固. 现场浇筑前经检查合格. 设计高为: 1.35. 塌落度设计值为: 160 ± 20 mm. 对施工人员进行技术. 质量及安全交底. 符合开浇条件.			
监理情况: 1. 检查. 现场施工人员持证上岗. 施工器具满足施工. 现场浇筑. 基础浇筑过程中. 模板支撑牢固. 无漏浆. 现场实测塌落度为 210 mm. 水灰比浇筑混凝土: 30%. 所用C35混凝土. 浇筑前经检查合格. 符合开浇条件.			
发现问题: 1. 检查. 发现浇筑时使用的塌落度过大.			
处理意见: 要求施工单位对塌落度进行调整. 按照设计塌落度直接进行配料.			
备注 (包括处理结果): 施工单位对塌落度进行了整改. 符合设计要求.			
承包单位 (章): 质检员: 王洪 日期: 2017年10月28日		项目监理机构 (章): 旁站监理人员: 董书春 日期: 2017年10月28日	