

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FCH01-P2JL-105

日期及气候：2019年10月29日 晴 -7℃-12℃		施工单位：山东电力建设第三工程有限公司	
旁站监理的部位或工序：电气楼、电房沟、防水层、设备基础浇筑。			
旁站监理开始时间：10:30分		旁站监理结束时间：14:50分	
施工情况：现场施工人员：8人，旁站人员：1人。对基础进行技术、质量、安全进行交底，基础模板支护牢固，设计混凝土标号为：C30，坍落度为160±20。现场设备：振动棒2条，吊车1辆，装载机1辆。现场存料开仓条件。			
监理情况：对现场所用之混凝土为商品混凝土C30有合格证，浇筑过程中，模板支护牢固无漏浆现象，共浇筑混凝土10方，坍落度实测为：175mm。现场试块1组。			
发现问题： 无。			
处理意见： 无。			
备注（包括处理结果）： 无。			
承包单位（章）： 质检员： 日期：2019年10月29日		项目监理机构（章）： 旁站监理人员： 日期：2019年10月29日	