

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FCH01-PZJL-106

日期及气候：2019年10月30日 多云-4℃~9℃	施工地点：3#次机基础现场
旁站监理的部位或工序：2019年10月30日 3#次机基础浇筑砼。	
旁站监理开始时间：2019年10月30日 早 8:00	旁站监理结束时间：2019年10月30日晚 19:00
施工情况：现场砼工11人，模板工1人，钢筋工1人，电工1人，施工设备砼泵车2台，砼罐车1辆，拉水车1辆，发电机1台，振动棒4台，满足施工要求，施工单经各管理人员现场指挥，班前进行了安全技术交底，各施工人员均佩戴安全防护用品，施工方法与方案一致，施工过程正常，未发生任何意外情况。施工采用C40防冻、抗裂纤维、防裂钢筋砼，砼方量559m³。	
监理情况：监理旁站人员2人到位，检查现场安全防护到位，施工中设备安全可靠，施工人员安全配置齐全，商品砼厂家资质及施工方案已报监理部审查批准，在钢筋、模板已验收合格，同意浇筑砼，施工过程中检查砼到场时间，浇筑完成未超时，见证提取砼标养试块6组，同条件1组，实测砼坍落度2次，分别为200mm、185mm，实测砼强度2次，未变。	
发现问题： 施工过程中监理人员发现局部振捣不到位。	
处理意见： 要求施工人员对漏振部位进行补振。	
备注（包括处理结果）： 在监理人员的监督施工人员对漏振做了补振。	
承包单位（章）： 质 检 员： 日 期：2019年 10月 30日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员： 日 期：2019年 10月 30日