

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PZJL-67

日期及气候：2019年10月31日 雪转多云 -2℃~9℃

施工地点：11#风机基础

旁站监理的部位或工序：11#风机基础浇筑混凝土

旁站监理开始时间：2019年10月31日 早 8:00

旁站监理结束时间：2019年10月31日 早 6:30

施工情况：现场施工人数 214 人，钢筋工 1 人，模板工 1 人，电工 1 人，机械设备，混凝土泵 2 台，混凝土运输车 10 辆，搅拌机 1 辆，发电机 1 台，振动棒 4 台。满足施工要求，施工单位各管理人员现场指挥，班前进行了安全技术交底，施工人数与方案一致，人员配合到位，施工方法与方案一致，施工过程非常，未发生异常情况，混凝土浇筑，防离析，振捣密实，混凝土方量 574m³。

监理情况：监理旁站人员 2 人到站，检查现场安全防护到位，施工用电设备安全可靠，施工人数安全配置到位，商砼厂家手续及施工方案已报监理部审批，钢筋、模板已按方案搭设，施工过程中，检查混凝土浇筑完成未超时，见证取样试块 6 组，同条件 1 组，实际混凝土浇筑量 574m³ 符合方案要求，混凝土 2 次 10℃。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

