

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: FGH01-PZJL-109

日期及气候: 2019年11月01日 晴 -5℃-9℃		施工单位: 山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 电缆槽架内电缆沟		
旁站监理开始时间: 2019年11月01日 10:00	旁站监理结束时间: 11月1日 17:55分	
施工情况: 现场施工人数: 8人 管理人员: 2人 监理单位: 对施工人员进行安全技术交底, 设计交底及交底: C30 振捣棒1条 搅拌机1台 装载机1台 现场模板支护牢固 现场台称1把 符合规范要求		
监理情况: 现场检查施工人数及安排合理 现场检查混凝土配合比符合设计要求 混凝土为自拌C30 模板支护牢固无漏浆 坍落度202mm 浇筑20方混凝土 留试块2组 检查台称已校准: 石子: 272公斤 沙子: 111公斤 水泥: 100公斤 水: 28公斤		
发现问题: 现场检查发现基础内含有木柴灰、垃圾等		
处理意见: 要求施工单位对电缆沟内的木柴灰及垃圾进行清理、冲洗		
备注 (包括处理结果): 施工单位整改后, 二次验收符合规范要求		
承包单位 (章):  质检员: <u>王</u> 日期: 2019年 11月 01日		项目监理机构 (章):  旁站监理人员: <u>李</u> 日期: 2019年 11月 01日