

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：F6H01-PZJL-114

日期及气候：2018.11.07 晴 8~7℃		施工单位：山东电力建设第三工程有限公司	
旁站监理的部位或工序：M02风机基础浇筑			
旁站监理开始时间：上午 9:00		旁站监理结束时间：下午 5:00	
施工情况：施工人数18人，管理人员落实到位，上岗经过培训和技术交底。 振动棒6根，2台泵车连续浇筑。质检员、安全员、技术员各1名。 混凝土配合比符合要求，设计强度C40。			
监理情况：砼内掺防腐阻锈剂、防冻剂、微裂纤维，经实际用量588 m³，留置试块11组，标养10组，同条件1组。 现场实测坍落度185 mm。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）：			
承包单位（章）： 质检员：华能共和5万千瓦风电项目部 日期：2018年11月07日		项目监理机构（章）： 旁站监理人员：华能共和5万千瓦风电项目部 日期：2018年11月07日	