

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FCH01-PZJL-115

日期及气候：2019年11月11日 -6℃-10℃		施工单位：山东电力建设第三工程有限公司	
旁站监理的部位或工序：升压站中水池混凝土浇筑			
旁站监理开始时间：14:35分		旁站监理结束时间：17:50分	
施工情况：施工人员按照方案施工，满足施工要求。施工过程中，施工人员进入现场进行安全、质量、技术交底，模板支护牢固，机械配置有：吊车1台、振动棒2条，设计坍落度为：160±20，泵送混凝土，符合开盘条件。			
监理情况：现场旁站监理，施工人员：7人，管理人员：2人，浇筑过程中模板支护牢固无漏浆，所使用的混凝土为商品混凝土C30直卸料，未使用外加剂混凝土，实测坍落度为：178mm，留试块2组。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位（章） 质检员：_____ 日期：2019年11月11日		项目监理机构（章） 旁站监理人员：_____ 日期：2019年11月11日	