

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号 FGH01-FZJL-116

日期及气候：2018.11.11 晴 11~5℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：20号风机基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：上午 11:00	旁站监理结束时间：下午 14:00
施工情况：施工人数 10 人，管理人员全部到位。灌浆料搅拌机一台，灌浆料用水采用现场加热温度低于 15℃ 的温水，搅拌均匀符合主要求。	
监理情况：灌浆料入模温度 11℃，留置试块 2 组，同养，标养各 1 组。基底清理干净，清除积水（灌浆 1 小时前）。灌浆料从一侧流入，符合规范要求。实际用料 3.8t。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 无	
承包单位（章） 质 检 员： 日 期：2018 年 11 月 11 日	项目监理机构（章） 旁站监理人员： 日 期：2018 年 11 月 11 日