

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-BZJL-118

日期及气候：2018. 11. 13. 晴 4~-8℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：18号、19号风机基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：上午10:00	旁站监理结束时间：下午16:00
施工情况：施工人数10人，带班及带班副班，土质经过培训和交底。灌浆料搅拌机一台。灌浆料用水采用现场烧造度低入65℃温水中，搅拌均匀符合要。	
监理情况：灌浆料入模温度11℃，留置试块2组，同养、标准各1组。基础清理干净，清除积水，灌浆料从一侧流入，符合规范要求。实际用料8.1t。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 无	
承包单位（章）： 质 检 员： 日 期：2018年11月13日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员： 日 期：2018年11月13日