

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FLH01-PZJL-119

日期及气候：2019.11.14. 晴 4~8℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：3号、4号风机基础土方回填	
旁站监理开始时间：上午 8:30	旁站监理结束时间：下午 17:00
施工情况：施工方配备专业人员满足施工要求，施工机械运转正常，施工员、质检员、安全员现场指挥。施工前进行了技术交底、安全交底及分工。回填采用原基坑土方回填。	
监理情况：基坑内无垃圾无积水，基础分部验收合格，符合回填条件。施工方按方案分层回填，控制每层厚度在 30cm 以内，夯实回填。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 无	
承包单位（章）： 质检员：_____ 日期：2019 年 11 月 14 日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员：_____ 日期：2019 年 11 月 14 日