

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGH01-PZJL-120

日期及气候：2018.11.14 晴 4~8℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：16号、17号风机基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：上午10:00	旁站监理结束时间：下午16:00
施工情况：施工人数10人，管理人员落实到位，上岗经过培训和技术交底。灌浆料搅拌机一台。预拉员、安全员、技术员各一名。	
监理情况：灌浆料入模温度12℃，留置试块2组，同条件养护、标准养护各1组。拌水量符合产品说明书要求，灌浆料从一侧流入，符合规范要求。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 灌浆料理论用量3.75t，实际共用料8.0t。	
承包单位（章）： 质检员： 日期：2018年11月14日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员： 日期：2018年11月14日