

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGH01-PZTL-122

日期及气候：2019年11月20日 晴 -10℃-4℃		施工单位：山东电力建设第三工程有限公司	
旁站监理的部位或工序：基础沟混凝土浇筑			
旁站监理开始时间：11:30分		旁站监理结束时间：17:00分	
施工情况：现场施工人员：8人，管理人员：2人，开工前对施工人员进行安全、质量技术交底。设备有：吊车、振捣棒、电锯。沟设计宽度为130，设计钢筋保护层为160±20mm。基础模板安装支撑牢固，符合开模条件。			
监理情况：现场检查施工人员：8人，管理人员：2人。浇筑中模板支撑牢固无漏浆。石子及用的砂为商品混凝土自卸料：130。共使用24³混凝土。实测钢筋保护层为179mm。混凝土中以加防冻剂并留试块2组。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位（章）： 质检员： 日期：2019年11月20日		项目监理机构（章）： 旁站监理人员： 日期：2019年11月20日	