

# 旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：F6H01-P2JL-123

|                                                                                 |  |                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| 日期及气候：2020.1.15 晴 -6~-10℃                                                       |  | 施工单位：山东电力建设第三工程有限公司                                  |  |
| 旁站监理的部位或工序：13#风机基础二次灌浆                                                          |  |                                                      |  |
| 旁站监理开始时间：上午10:00                                                                |  | 旁站监理结束时间：12:00                                       |  |
| <p>施工情况：施工人数8人，预管员、安全员均已到位。灌浆料搅拌机一台，灌浆料用水采用现场烧水温度低于75℃的温水，用水量符合要求。</p>          |  |                                                      |  |
| <p>监理情况：灌浆料入模温度12℃，留置试块2组，同养、标养各1组。基底清理干净，灌浆前清除积水。灌浆料从一侧流入，符合规范要求。实际用料3.7t。</p> |  |                                                      |  |
| <p>发现问题：无</p>                                                                   |  |                                                      |  |
| <p>处理意见：无</p>                                                                   |  |                                                      |  |
| <p>备注（包括处理结果）：无</p>                                                             |  |                                                      |  |
| <p>承包单位（章）：<br/>质检员：714<br/>日期：2020年01月15日</p>                                  |  | <p>项目监理机构（章）：<br/>旁站监理人员：[签名]<br/>日期：2020年01月15日</p> |  |