

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGH01-PZSL-124

日期及气候：2020.01.16. 晴 -8 ~ -3℃

施工单位：山东电力建设第三工程有限公司

旁站监理的部位或工序：12#风机基础二次灌浆

旁站监理开始时间：上午10:30

旁站监理结束时间：12:10

施工情况：施工人数10人，质量、安全检查人员已经到位，灌浆材料符合要求，持水用导管使用说明书进行配比，现场环境温度低于5℃，灌浆料搅拌机一台。

监理情况：灌浆料入模温度11℃，留置试块2组，同养，标养各1组。基底清理干净，清除积水，灌浆料从一侧流入，符合规范要求。实用材料3.6t。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

承包单位（章）：

质检员：

日期：

2020年01月16日

项目监理机构（章）：

旁站监理人员：

日期：

2020年01月16日