

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：F6H01-P2JL-125

日期及气候：2020.01.17 晴 -5~10℃		施工单位：山东电力建设第三工程有限公司	
旁站监理的部位或工序：11#风机基础二次浇筑			
旁站监理开始时间：上午10:00		旁站监理结束时间：11:50	
施工情况：施工人数11人，质量、安全监督检查人员已经到位，上岗经过培训和技术交底。灌浆料搅拌机一台。灌浆料用水现场加水，加水用量符合要求。			
监理情况：灌浆料入模温度12℃，留置试块2组，同养、标养各1组。基底清理干净，清除积水。灌浆料从一侧流入，符合规范要求。实际用料3.5t。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位（章）： 质检员：[签字] 日期：2020年01月17日		项目监理机构（章）： 旁站监理人员：[签字] 日期：2020年01月17日	