

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：F6H01-P2JL-127

日期及气候:	2020、3.18 腊	施工单位:	山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序:		14#风力发电基础二次灌浆	
旁站监理开始时间:	上午 9:00	旁站监理结束时间:	11:10
施工情况: 施工人员 10 人，质量、安全管理员已经到位，上岗经过培训和技术交底。灌浆搅拌机一台。灌浆用水现场烧水，掺和用量、搅拌时间符合要求。			
监理情况: 灌浆料入模温度高于 10°C，符合规范要求，留置试块 2 组。基底清理干净。用料 3.1t。			
发现问题:			
无			
处理意见:			
无			
备注(包括处理结果):			
无			
承包单位(章):			
质检员:	<u>王伟</u>		
日期:	2020 年 3 月 18 日		
项目监理机构(章):			
旁站监理人员:	<u>房江华</u>		
日期:	2020 年 3 月 18 日		