

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH-PZJL-128

日期及气候：2020.03.27 晴	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：8#、9#、10#风机基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：17:00
施工情况：施工人数12人，质量安全管理人员已经到位，材料搅拌机满足施工需要，拌水用量搅拌均匀符合说明书要求。	
监理情况：灌浆料从一侧流入，直至灌满，入模温度大于10℃，留置试块2组，符合要求。实际用料9.4t。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 无	
承包单位（章）： 质 检 员：[签字] 日 期：2020年03月27日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员：[签字] 日 期：2020年03月27日