



旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：F-GH01-PZJL-129

日期及气候：2020.03.28. 晴-1~10℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：5#、6#、7# 风机基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：8:20	旁站监理结束时间：16:30
施工情况：施工人数12人，质量员及旁站人员均已到位，材料符合施工要求，搅拌机一台，用水量、搅拌时间符合要求。	
监理情况：基底清理干净，清除积水，灌浆料从一侧注入，直至灌满，入模温度高于10℃，留置试块2组，用料9.5t。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：无	
承包单位（章）：  质 检 员：_____ 日 期：2020年03月28日	项目监理机构（章）：  旁站监理人员：_____ 日 期：2020年03月28日