



表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGHJ-2020-130

日期及气候：2020.04.01 晴 -3~10℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：4#风机基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：9:30	旁站监理结束时间：11:30
施工情况：施工人员 8 人，管理人员均已到位，并经过培训和技术交底。灌浆料搅拌机一台，用水量、搅拌时间符合使用说明。	
监理情况：基底清理干净，灌浆前 1h 清除积水，灌浆料从一侧注入，直至灌满。留置试块 2 组，用料 3.8t。	
发现问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
 承包单位（章）：_____ 质 检 员：7# _____ 日 期：2020 年 04 月 01 日	 项目监理机构（章）：_____ 旁站监理人员：房立华 _____ 日 期：2020 年 04 月 01 日

填报说明：本表一式 2 份，由项目监理机构填写，项目监理机构存 2 份。