

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FH01-PJT-131

日期及气候：2020.04.02 晴-5~13℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：1#、2#、3# 风机 2 次灌浆	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：17:10
施工情况：施工 2 人及 1 人，质量及安全人员均已到位，主墩经过培训技术交底。灌浆搅拌机一台，用水、搅拌时间符合要求。	
监理情况：基底清理干净，积水清除，灌浆料从一侧流入，留置试块 2 组，用料 9.8t。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 无	
承包单位（章）： 质检员：[签字] 日期：2020 年 04 月 02 日	项目监理单位（章）： 旁站监理人员：[签字] 日期：2020 年 04 月 02 日