

旁站监理记录表

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程 编号：WPQC-ZHJL-PZ-002

日期：2019 年 07 月 06 日 天气：多云	施工单位：江苏中天科技工程有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏支架条形基础浇筑	
旁站开始时间：2019 年 07 月 06 日 06 时 35 分	旁站结束时间：2019 年 07 月 06 日 08 时 47 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☒ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器，数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>4</u> 人、钢筋工 <u>2</u> 人、模板工 <u>1</u> 人、安装人员 <u>5</u> 人，人员是 ☐ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☐ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☒ 正确。 8、混凝土标号 <u>C25</u>，浇筑 <u>6</u> m³，混凝土试块标养 <u>1</u> 组，同条件养护 <u>1</u> 组，混凝土坍落度实测 <u>2</u> 次，分别为 <u>150mm 165mm</u> 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 9、收面时间是 ☐ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☐ 加水，是 ☐ 否 ☐ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☐ 变形、跑模漏浆发生。 发现的问题及处理情况： 现场旁站发现个别基础振捣不密实要求重新振捣，经要求现场负责人已安排密实振捣。	
	
旁站监理人员（签字）： <u>苗队军</u>	2019 年 07 月 06 日



扫描全能王 创建