

旁站监理记录表

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房 (拆迁安置房) 变配电工程

编号: YJBPD-ZH-JLJL-004

日期: 2019. 7. 4 日.

施工单位: 南京裕和建设有限公司

旁站监理的部位或工序: 北园 AB 4 号配电室内设备基础底板施工.

旁站监理开始时间: 上午: 9.00.

旁站监理结束时间: 下午: 17.00.

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工前配备人员, 施工机械运转正常。施工员、质检员、安全员对施工人员进行安全技术交底分工。
- 2、节点钢筋配置、连接符合设计及规范、模板安装尺寸正确、牢固、试块、马凳设置正确, 施工面清洁无杂物、隐蔽工程验收合格。
- 3、施工前对班组安全技术交底, 核查原材料复检报告真实有效, 质检员施工员在现场, 特殊工种持有效证件。
- 4、现场采用商品混凝土、标号 C25、在浇筑过程中管理人员到岗、施工机械齐全, 采用振动泵振捣。
- 5、施工方法按工艺标准进行、砼振捣密实, 钢筋隐蔽过程中无明显移位, 模板形态正常, 支撑稳定。
- 6、标高、板厚、保护层、偏差均在合格范围内。
- 7、现场测砼塌落度, 分别为 $\pm 140-160\text{cm}$ 。

发现的问题及处理情况:

北园 AB 4 号配电室内设备基础底板施工. 部分垫层
垫块间距过大. 现场要求施工单位管理人员立即整改。

旁站监理人员 (签字):

王强

日期:

2019. 7. 4 日.