

旁站监理记录表

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电网工程 编号：YJBD-ZH-JLJL-005

日期：2019.7.3.12.	施工单位：南京中和建设有限公司
旁站监理的部位或工序：北区 A 区 2 号现浇层的混凝土基础平台浇筑。	
旁站监理开始时间：上午 8:00.	旁站监理结束时间：下午 18:00.
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、施工前配备人员，施工机械运转正常。施工员、质检员、安全员对施工人员进行安全技术交底分工。 2、节点钢筋配置、连接符合设计及规范、模板安装尺寸正确、牢固、试块、马凳设置正确，施工面清洁无杂物、隐蔽工程验收合格。 3、施工前对班组安全技术交底，核查原材料复检报告真实有效，质检员施工员在现场，特殊工种持有效证件。 4、现场采用商品混凝土、标号 C25，在浇筑过程中管理人员到岗、施工机械齐全，采用振动泵振捣。 5、施工方法按工艺标准进行、砼振捣密实，钢筋隐蔽过程中无明显移位，模板形态正常，支撑稳定。 6、标高、板厚、保护层、偏差均在合格范围内。 7、现场测砼塌落度，分别为±140—160cm。 	
<p>发现的问题及处理情况：</p> <p>北区 A 区 2 号现浇层的混凝土基础平台浇筑施工，模板有部分漏浆现象，要求项目部整改。</p>	
旁站监理人员（签字）： 王亚蓉	日期： 2019.7.3 日