

旁站监理记录表

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房 (拆迁安置房) 变配电工程 编号: YJBPD-ZH-JLJL-

日期: 2019.12.18.	正衡监理.	施工单位: 江苏远路电力公司.
旁站监理的部位或工序: 室外环网柜高压送电施工.		
旁站监理开始时间: 下午 2.30.	旁站监理结束时间: 15.00.	

- 一. 召开交底会议. 人员安全. 专业负责人到场签字交底.
- 二. 施工人员佩戴防护用品及工具. 到位. 有上岗证书.
- 三. 围拉警戒线到线.
- 四: 电压相位对接无误. AB 区高压电柜时点无误. 专业人员实施操作. 闲人不得靠近环网柜.

旁站情况.

全过程旁站. 有严督施工单位规范施工.

旁站监理人员 (签字): 张强

日期: 2019.12.18.12.



扫描全能王 创建