

旁站监理记录表

工程名称: 温州灵昆面投分布式光伏发电项目

编号: MT-PZ-07

日期及天气: 2019.12.11 阴	施工单位: 浙江省工业设备安装集团有限公司
------------------------	--------------------------

旁站监理的部位或工序 面粉公司光伏设备间设备基础浇筑

旁站监理开始时间: 上午 9: 30	旁站监理结束时间: 下午 16: 00
-----------------------	------------------------

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工技术人员、操作人员、材料、施工机械准备就绪。
- 2、施工前进行安全与技术交底。
- 3、施工程序: 检查支墩模具外观——检查支墩模具尺寸——浇筑砼

发现的问题及处理意见:

- 问题: 1、过梁钢筋未植筋入原构造柱内固定
2、新增构造柱深度过深, 浇筑振捣难度较大。

- 意见: 1、要求将过梁钢筋两头采用化学植筋方式植入原构造柱内。
2、要求将新增构造柱振捣严实, 过梁浇筑厚度不得低于 20 公分

旁站监理人员(签字): 元

2019 年 12 月 11 日