

旁站监理记录表

工程名称: 温州灵昆面投分布式光伏发电项目

编号: MT-PZ-02

日期及天气: 2019年7月21日 晴	施工单位: 浙江省工业设备安装集团有限公司
旁站监理的部位或工序 面粉厂支架支墩浇筑	
旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间:
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 3、施工技术人员、操作人员、材料、施工机械准备就绪。 4、施工前进行安全与技术交底。 3、施工程序: 检查支墩模具外观——检查支墩模具尺寸——浇筑砼	
发现的问题及处理意见: 问题: 支墩预埋件标高、水平、中心距离没有把控措施。 意见: 预埋件摆放做好定位放线	
旁站监理人员(签字): 孙 2019年 7月21 日	